

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Β. Τσιτσάνη 31
ΤΚ : 42132
Πληροφορίες: Μ. Κόφφα
Τηλέφωνο: 2431351520
Email: m.koffa@thessaly.gov.gr

T12 ΑΠ.349993/8-8-2024

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«**ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»**,
προϋπολογισμού εργασιών **1.048.387,10€** και Φ.Π.Α. **251.612,90 €**, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού **1.300.000,00 €**, αναδόχου Κοινοπραξίας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
«**ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε**» μέχρι την 31-7-2025

Σας στέλνουμε εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σχετική με την χορήγηση Παράτασης της προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 109633. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το **Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)** με ποσοστό 85% και από **Εθνικούς Πόρους** με ποσοστό 15% και ο κωδικός του έργου στην ΣΑΕ 082/1 είναι 2016ΣΕ0821013.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχετική Εισήγηση
2. Αίτησεις αναδόχου

**Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Τεχνικών Έργων**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Έργου (Μ. Κόφφα)

**Βασιλική Ταμπακιώτη
Τοπ. Μηχ. με Α΄β**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ -
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	1.048.387,10€	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	251.612,90€	ΦΠΑ
	1.300.000,00€	ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. -
ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ - ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ -
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», προϋπολογισμού εργασιών 1.048.387,10€ και Φ.Π.Α. 251.612,90 €, ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00 €, αναδόχου Κοινοπραξίας των Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε» μέχρι την 31-7-2025

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο προϋπολογισμού για εργασίες και Φ.Π.Α 1.300.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 109633. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15% και ο κωδικός του έργου στην ΣΑΕ 082/1 είναι 2016ΣΕ0821013.
- Με την με αρ. 396/2021 (ΑΔΑ: 93ΗΩ7ΛΡ-ΓΦΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το από 18-03-2021 Πρακτικό Κατακύρωσης του Διαγωνισμού που έγινε την 10-11-2020 και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. - ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.»
- Με την με αρ. πρωτ. 74735 / 14-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΘΟΡ10-Ρ21) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΗ Η ΜΕ ΑΡ. 396/2021 ΑΠ'ΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής.
- Με την με αρ. πρωτ. 1905/1-6-2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του εν θέματι έργου.

- Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 27-07-2021 στο ποσό των 796.855,44 € μαζί με Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18%, € , στο ποσό των 119.528,32 € για απρόβλεπτες δαπάνες, στο ποσό των 725,23 € για δαπάνη αναθεώρησης τιμών και στο ποσό των 220.106,16 € για δαπάνη Φ.Π.Α, ήτοι συνολική δαπάνη 1.137.215,15 €.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται σε έξι (6) μήνες και έληξε την 27/01/2022
- Η 1^η παράταση προθεσμίας, μέχρι την 31/10/2022, που εγκρίθηκε με την αρ. 174/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η 2^η παράταση προθεσμίας, μέχρι την 30/06/2023, που εγκρίθηκε με την αρ. 1313/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η 3^η παράταση προθεσμίας, μέχρι την 30/09/2023, που εγκρίθηκε με την αρ. 956/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η 4^η παράταση προθεσμίας, μέχρι την 31/07/2024, που εγκρίθηκε με την αρ. 1244/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η με αρ. πρωτ. 292549/01-07-2024 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι και την 31/10/2024 για τους αναφερόμενους στην αίτησή του λόγους
- Η με αρ. πρωτ. 302996/08-07-2024 εκ νέου αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε επιπλέον παράταση της ανωτέρω προθεσμίας περαίωσης της αρχικής αίτησης κατά 9 μήνες, δηλαδή μέχρι την 31/07/2025 για τους αναφερόμενους στην αίτησή του λόγους
- Η με αρ. πρωτ. 3265/25-7-2024 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης (5^η παράταση προθεσμίας) του εν λόγω έργου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για παράταση έως και την 31/07/2025
- Η με αρ. 164/πρακτικό 9/θεμα 5^ο/2-8-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Τρικάλων, υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του αναφερόμενου στο θέμα έργου, μέχρι την 31-07-2025.

III. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» **ειδικότερα το άρθρο 175Α, όπως ισχύει.**
- του Π.Δ. 7/ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
- της απόφασης με αρ. 15840/156612/4-10-2018 (Β' 4788 - ΑΔΑ:ΨΗ8ΜΟΡ10-60Ε) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της υπ' αρ. 146/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης που αφορά στην ολική τροποποίηση - επικαιροποίηση του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α' 222) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 170949/23-08-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4163/Β/09-09-2021).
- Του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων

συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

- Της Εγκύκλιο αρ. 73/2024 (αρ. πρωτ. 6120/19-01-2024 , ΑΔΑ:ΡΚΣ046ΜΤΛ6-ΑΩΓ) για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής
- την αρ. 18035/12-1-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΦΕΚ 598Β'/26-01-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, του Τμήματος Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου και του Τμήματος εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Και γενικότερα την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και ειδικότερα η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 20PROC007477263)

IV. ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η εξεταζόμενη εργολαβία **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»** περιλαμβάνει την κατασκευή των μη εκτελεσθεισών εργασιών της διαλυθείσας εργολαβίας **«ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»** και εκτελείται παράλληλα και σε άμεση συνάρτηση με την εν εξελίξει εργολαβία **«ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ»**, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις βασικές συμβατικές εργασίες της εξεταζόμενης εργολαβίας, όπως η τοποθέτηση θυροφράγματος στον αγωγό εκτροπής και η εγκατάσταση του αγωγού εκκένωσης του ταμιευτήρα, δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί η έναρξη κατασκευής των εργασιών της έμφραξης του φράγματος, οι οποίες αποτελούν το κύριο αντικείμενο, της εν εξελίξει, παράλληλης εργολαβίας **«ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ»**. Βάσει των οδηγιών του ειδικού Τεχνικού συμβούλου της υπηρεσίας, οι ανωτέρω εργασίες των δύο εργολαβιών πρέπει να ξεκινήσουν χρονικά την ίδια περίοδο και δη σε περίοδο ξηρότητας (καλοκαιρινή).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών της έμφραξης του αγωγού εκτροπής (κατασκευή του πώματος έμφραξης φράγματος), για την πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα, αποτελεί η σχετική αδειοδότηση από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ) (Απόφαση αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.2287/16 – ΦΕΚ Β 4420/2016). Δεδομένης της καθυστέρησης στην έγκαιρη λήψη της ανωτέρω άδειας, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών στη σύσταση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ), προαπαιτούμενου από τον ανωτέρω κανονισμό και αρμόδιου για την έντεχνη και ασφαλή λειτουργία του φράγματος, δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών έμφραξης του φράγματος στην τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητος ο προγραμματισμός όλων των σχετικών και αλληλοεξαρτώμενων εργασιών για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, ήτοι το καλοκαίρι του 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα ανωτέρω
- Το γεγονός ότι εκτιμάται από την Υπηρεσία, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός και η έγκριση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την αρμόδια Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) (ΔΑΕΕ/οικ.1238/19), θα έχει υποβληθεί ο Φάκελος Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης (ΦΕΠΠ) και επομένως δύναται να εκδοθεί από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) η άδεια για την έναρξη των εργασιών της πρώτης πλήρωσης του φράγματος

Και επειδή:

- προκύπτει ότι τόσο η τοποθέτηση του θυροφράγματος στο αγωγό εκτροπής όσο και η τοποθέτηση του αγωγού εκκένωσης, εργασίες που περιλαμβάνονται στην εξεταζόμενη

εργολαβία, πρέπει να λάβουν χώρα την ίδια περίοδο που θα κατασκευαστεί το πώμα έμφραξης, εργασία που περιλαμβάνεται στην εργολαβία **«ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ»** και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προβλέπεται να κατασκευαστεί μέχρι τον μήνα Ιούλιο του 2025

Κρίνεται ότι:

- Οι εργασίες της εξεταζόμενης εργολαβίας δύνανται να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/07/2025
- Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου **«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»**», προϋπολογισμού εργασιών **1.048.387,10€** και Φ.Π.Α. **251.612,90 €**, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού **1.300.000,00 €**, αναδόχου Κοινοπραξίας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων **«ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε»**, μέχρι την 31-07-2025 με «αναθεώρηση» των εργασιών, της καθυστέρησης μη οφειλομένης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΤΡΙΚΑΛΑ 06-08-2024
Η Εισηγήτρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ
Τοπ. Μηχ. με Α'β