

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καψούρη 4, 412 22 Λάρισα Τηλ.: 041/627142 Fax: 041/627143

ΠΙΝΑΚΑΣΙ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ**

- (Ποσά σε εκατ. Δρχ.)
- Πηγή στοιχείων : ΕΥΔΕ ΑΧΕΛΩΟΥ (κ. Λ. ΚΑΡΥΑ 14/12/2000)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΚΙΑΣ	ΣΦΡΑΓΓΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	19/8/1996	20/3/1997	,
ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ	48 μήνες (8 ^{ος} 2000)	48 μήνες (3 ^{ος} 2001)	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	40%	30%	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	30.000	35.000	
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	18.900 *	23.700 * μ.	
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	3.214	657	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ & ΣΦΡΑΓΓΑΣ			
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/1998	5.568	5.173	1.388
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 1/1/1999 ΜΕΧΡΙ 31/12/1999	1.708	1.484	508
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 1/1/2000 ΜΕΧΡΙ 31/10/2000 <small>(Παρασυμβάσεις εργασίας & ανεξόφλητες)</small>	2.400	3.473	-
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ 31/10/2000 (ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ)	9.676	10.131	1.896
ΠΙΣΤΩΣΗ 2000		5.500	
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ 2000		2-3.000	

* Δεν υπάρχουν στοιχεία για συγκριτικούς πίνακες και υπερβάσεις, καθώς και για το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των έργων.